

Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Targówek (na dzień 30 czerwca 2019 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 42 inwestycji dla Dzielnicy Targówek. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2019 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Faza V Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ziemowita oraz w ul. Dziewanny, Wszeborskiej, Hutniczej, Szklanej wraz z Inżynierem kontraktu,

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Św. Wincentego odc. Gilarska – działka 1/7 obręb 4-09-30, 2 Dn 150 na Dn 200 L 498,6 m. Termin realizacji: **30 tygodni od dnia otrzymania dokumentacji zamiennej.**
2. Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Radzymińskiej odc. Otwocka – Naczelnikowska Dn 400 L ca 250 m. **Termin realizacji: 25.09.2019 r.**
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Chodeckiej odc. Krasnobrodzka - Żuromińska Dn 200/250 L ca 1475 m (A-C). **Termin realizacji: XI.2019 r.**
4. Budowa kanalizacji sanitarnej Dn 0,2 L ca 1100 m oraz przewodów tłocznych 2x400 m w ul. Łodygowej i ul. Wolińskiej z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 600 m. **Termin realizacji: 30.08.2019 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego — wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Groera odc. ZL 17917 - ZL 23805 Dn 200 L ca 231 m, w ul. Hutniczej odc. ZL 32862 - ZL 2076 Dn 100 L ca 267 m, w ul. Jeleniogórskiej odc. HP 41962 - HP 33228 Dn 100 L ca 169 m, w ul. Karkonoskiej odc. ZL 23967 - ZL 7579 Dn 100 L ca 164 m, w ul. Klukowskiej odc. ZL 7646 i ZL 24508 – ZL 7647 DN 100 L ca 208 m, w ul. Kolistej odc. ZL 17122 - ZL 8227 Dn 100 L ca 112 m, w ul. Krasiczyńskiej odc. ZL 9283 - ZL 36978 Dn 200 L ca 861 m. Planowany termin realizacji: **30.11.2020 r.**
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Bazylińskiej odc. Rembielińska - Wysockiego Dn 150 L ca 600 m (A—C, żel. szare). Planowany termin realizacji: **18.12.2020 r.**

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa pompowni ścieków „Łodygowa” (dz. nr ew. 3/2 obręb 4-08-21);
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Teofila Piecyka (dz. Nr 50/1 ul. Teofila Piecyka; dz. nr 95 w drodze bez nazwy) oraz w ul. Radzymińskiej odc. Deszczowa - T. Piecyka Dn 100 L ca 797 m;
3. Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 150 L ca 466 m w ul. Toruńskiej, Rembielińskiej odc. Toruńska (ZL 10863) - Rembielińskiej (ZL 7201) z wyłączeniem odcinka L ca 84 m w rejonie ul. Hieronima (żel. szare, A-C);
4. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kondratowicza, Bystrej, Mrożnej odc. rejon św. Wincentego - Radzymińska Dn 300 L ca 2030 m;
5. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Grobelskiej odc. Księcia Ziemowita - ost. posesja Dn 100 L ca 80 m;
6. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Nowotrockiej odc. Samarytanki - św. Wincentego Dn 400 L ca 960 m;
7. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Budowlanej odc. Wysockiego - Oliwska Dn 0,3 L ca 175 m Etap III;
8. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Teofila Piecyka (dz. nr 50/1 ul. Teofila Piecyka; dz. nr 95 (dr. bez nazwy) Dn 0,2 L ca 580 m;
9. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. Fersta, Topazowa, Lewinowska, Pszczyńska, Perłowa, Płońska, Potulicka, Wolbromska, Przewoźników, Malachitowa;
10. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Rzemieśników, Mechaników, Łany, Zadroże, Konarowej, Strużańskiej oraz Lewinowskiej Dn 0,2 L ca 1 900 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 500 m;
11. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Birżańskiej i ul. Ks. Ziemowita odc. Chemiczna — Naftowa Dn 0,2/0,3 L ca 660 m;
12. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zabranieckiej odc. Księżnej Anny - w stronę torów Dn 0,2 L ca 350 m, Księżnej Anny odc. Zabraniecka - w stronę torów Dn 0,2 L ca 180 m, Ludwickiej Dn 0,2 L ca 170 m, Beczkowej Dn 0,2 L ca 150 m wraz z odcinkami;
13. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grobelskiej odc. Księcia Ziemowita - ost. posesja Dn 0,2 L ca 80 m;
14. Przebudowa kanalizacji w ul. Nowotrockiej odc. Samarytanki - Radzymińska z Dn 1,0 na Dn 0,5 L ca 850 m;
15. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Czarna Droga odc. ZL 26873 - ZL 23696 (spięcie), Dn 100 L ca 70 m;
16. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. Czarna Droga;
17. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ostródzkiej odc. Wacława Tokarza – wysokość posesji przy Ostródzkiej 21 Dn 0,2 L ca 280 m wraz z odcinkami sieci;
18. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ostródzkiej odc. Trasa Toruńska - wysokość posesji przy ul. Ostródzkiej 23 Dn 0,2/0,3 L ca 630 m wraz z odcinkami sieci.